



Завод промышленных котлов «ЭНЕРГЕТИК»

АКТ гидравлического испытания парового котла Е-1,0-0,9 заводской № 1090085

Мы, нижеподписавшиеся, в составе:

- технический директор Леньков В.В.,
- инженер-контроллер/начальник ОТК Аникин С.Д.,
- инженер Тюркин А.С.

составили настоящий акт о том что 03.10.2016г. было произведено гидравлическое испытание парового котла Е-1,0-0,9 заводской № 1090085 пробным давлением 1,1МПа (11 кгс/см²) в течении 10 мин. В течении времени нахождения под пробным давлением падения давления в котле не произошло. В результате осмотра признаков разрывов, трещин, течи, слезок, потения на основном металле и в сварных соединениях не обнаружено.

Котел признается выдержавшим гидравлическое испытанное.

Технический директор _____  В.В. Леньков

Представитель ОТК _____  С.Д. Аникин

Инженер _____  А.С. Тюркин